



OBRA:	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA APV CONDEBAMBILLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO"		
CÓDIGO ÚNICO	2311618		
COSTO EXPEDIENTE TECNICO.	S/ 2'880,132.4		
PLAZO DE EJECUCIÓN	540 DIAS CALENDARIO		
MODALIDAD	EJECUCION PRESUPUESTADA (EPD) POR ADMINISTRACION DIRECTA		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>			
FECHA DE INICIO DE OBRA	04/04/2018		
FECHA DE CULMINACION SEGÚN E.T.	25/09/2019		
<b>AMPLIACIÓN DE PLAZO 2020</b>			
INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	01/07/2020		
CULMINACIÓN PROGRAMADA	09/09/2020		
<b>AVANCE FISICO</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>JULIO</b>	<b>TOTAL</b>
S/ 2'481,126.40	S/ 564,254.97	S/ 11,819.45	S/ 576,074.42
% AVANCE FISICO	22.74%	0.48%	23.22%

**OBJETIVOS. –**

Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.

- Beneficio social a los pobladores de la zona.
- Mejorar la calidad de vida.
- Efectos comerciales y sociales.
- Estética Vial.
- Fácil accesibilidad a las viviendas aledañas.



**DESCRIPCION DEL PROYECTO. -**

DESCRIPCION	AREA DE INTERVENCION				
	CANT.	LONG.	ANCHO	ALTURA	PARCIAL
AREA DE PAVIMENTO:	1.00	AREA =	4132.06		4,132.06
AREA DE VEREDAS:	1.00	AREA =	2311.88		2,311.88
AREA DE SARDINELES:	1.00	AREA =	244.72		244.72
AREA DE ESCALINATAS:	1.00	AREA =	363.80		363.80
<b>TOTAL (m2)</b>					<b>7,052.46</b>

**DIFICULTADES. -**

El presente proyecto es de continuidad desde el año 2018, por el costo del proyecto se tuvo que ejecutar por etapas, para este año solo se ejecutó de acuerdo al presupuesto asignado para este año cumpliendo metas específicas de acuerdo al cronograma de obra reprogramado para el año 2020, la mencionada obra no se culminará, se realizará la programación para los posteriores años más aun con la reducción presupuestal que se tiene en la entidad.