



OBRA:	CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) LOCALIDADES DE LABRANIYOC Y PILAPATA DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO		
CÓDIGO ÚNICO	2487292 - IOARR		
COSTO EXPEDIENTE TECNICO.	S/. 149,082.98		
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS CALENDARIO		
MODALIDAD	EJECUCION PRESUPUESTADA (EPD) POR ADMINISTRACION DIRECTA		
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
FECHA DE INICIO DE OBRA	06/07/2020		
FECHA DE CULMINACION SEGÚN E.T.	06/09/2020		
AVANCE FISICO	ANTERIOR	JULIO	TOTAL
S/ 89,207.59	S/ 0.00	S/ 26,987.62	S/ 26,987.62
% AVANCE FISICO	0.00%	30.25%	30.25%

DESCRIPCION DEL PROYECTO. - El principal objetivo del presente Proyecto, es dar a la población de Saylla un mejor servicio de agua potable el cual hará que la población no se sienta desabastecida durante el día, dotara de mayor cantidad de agua a mas de 100 familias beneficiarias

METAS DEL PROYECTO

COMPONENTE 01: CAPTACIÓN EN LADERA 01 UND.

- 01 Captación en ladera de concreto armado.

COMPONENTE 02: LINEA DE CONDUCCIÓN 400 ml.

- 01 línea de conducción de 400 ml.

COMPONENTE 03: RESERVORIO.

- Construcción de 01 reservorio de 50 m3 de capacidad.
- Construcción del cerco perimétrico del reservorio, con malla galvanizada
- Construcción de 01 cámara rompe presión sin boya en el sistema de agua.

DIFICULTADES. -

A la fecha se tiene un normal avance del proyecto con la dificultad de la llegada de los insumos y las modificaciones por el emplazamiento del reservorio en la zona de proyecto.

