



OBRA:	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA APV. RESIDENTES DE CCATCCA SECTOR SAYWA , DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"		
CÓDIGO ÚNICO	2330199		
COSTO EXPEDIENTE TECNICO.	S/923,447.71		
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO		
MODALIDAD	EJECUCION PRESUPUESTADA (EPD) POR ADMINISTRACION DIRECTA		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>			
FECHA DE INICIO DE OBRA	19/06/2018		
FECHA DE CULMINACION SEGÚN E.T.	16/10/2018		
<b>CUARTA AMPLIACIÓN DE PLAZO 2020</b>			
INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 4	01/05/2020		
CULMINACIÓN PROGRAMADA	15/08/2020		
<b>AVANCE FISICO</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>JULIO</b>	<b>TOTAL</b>
S/ 794,588.01	S/ 747,077.98	S/ 34,903.72	S/ 781,981.71
% AVANCE FISICO	94.02%	4.39%	98.41%

**OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO. –**

- Mejorar el tratamiento urbano de la zona, la calidad de vida de los pobladores y la fluidez de tránsito.
- Mitigar la calidad de servicio de las vías existentes en la localidad de la Población del Distrito de Saylla, para dotar de un mejor servicio a los pobladores y vehículos que transitan por las calles de esta zona.



**METAS DEL PROYECTO**

<b>COMPONENTE 2: TRANSITABILIDAD VEHICULAR</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>META</b>	<b>UND</b>
CALLE 1: PAVIMENTACION	54.00	ML
ENTRADA APV RESIDENTES CCATCCA: PAVIMENTACION	51.00	ML

**1) PAVIMENTO RIGIDO**

- Se realizará en concreto  $f'c= 210 \text{ kg/cm}^2$ , de 20 cm de espesor, sobre base granular, establecida en el proyecto en un área aproximada de 3,115.10m<sup>2</sup>.

**2) VEREDAS Y SARDINELES**

- Construcción de sardineles en una longitud aproximada de 1297.74 ml, altura de 0.20 m, se realizará con concreto  $f'c= 175 \text{ kg/cm}^2$ , con juntas a cada 1 m.
- Construcción de veredas, en un área aproximada de 1371.83 m<sup>2</sup>, con un ancho promedio de 0.20 m y se realizara con concreto  $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$ , con juntas a cada 0.3 m.

**3) MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO, 237m<sup>3</sup> dosificación 1:8+25%pm**

**4) CONEXIONES INTERNAS reposición de conexiones domiciliarias.**

**5) SUMIDEROS. - Para drenajes superficiales**

**6) REFACCION DE RED DE DESAGUE. - 66 metros lineales.**

Encimado de buzones, mejoramiento de accesos peatonales, refacción de tuberías de desagüe 164ml

**DIFICULTADES. -**

El presente proyecto es de continuidad desde el año 2018, por el costo del proyecto se tuvo que ejecutar por etapas, para este año solo se ejecutó de acuerdo al presupuesto asignado para este año cumpliendo metas específicas de acuerdo al cronograma de obra reprogramado para el año 2020, la obra tiene final de ejecución el 15 de agosto del 2020.

